

СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер  
АО «Уренгойтеплогенерация-1»  
\_\_\_\_\_ А.Н. Просняков  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Директор ООО «Управляющая  
Северная Компания»  
\_\_\_\_\_ М.И. Максимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Главный инженер ф-ла «Уренгойская  
ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО –  
Электрогенерация»  
\_\_\_\_\_ С.В. Федосеев  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Начальник Департамента  
городского хозяйства  
\_\_\_\_\_ А.В. Чунгонов  
«25» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Начальник Департамента  
жизнеобеспечения  
районов Лимбьяха и Коротчаево  
\_\_\_\_\_ Ю.И. Парибова  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Начальник МКУ «Управление  
муниципального хозяйства»  
\_\_\_\_\_ Э.М. Гаджиев  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Начальник территориального отдела  
Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по ЯНАО в г. Новый  
Уренгой, Тазовском районе  
\_\_\_\_\_ И.Г. Антропова  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер  
АО «Уренгойгорводоканал»  
\_\_\_\_\_ В.А. Никитинский  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**АО  
«УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ»**

**ГРАФИК  
промывки сетей холодного  
водоснабжения ЦВСиК  
района Лимбьяха на 2024 год.**

Начальник 10 ПСЧ 3 ПСО  
ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО  
\_\_\_\_\_ В.С. Зубрыкин  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

Начальник Департамента  
образования Администрации  
г. Новый Уренгой

М.Н. Аввакумова

«          »            2024 г.



**АО**  
**«УРЕНГОЙГОРВОДОКАНАЛ»**

**ГРАФИК**  
**промывки сетей холодного**  
**водоснабжения ЦВСиК**  
**района Лимбьяха на 2024 год.**

№ п/п	Время и дата начала и окончания промывки	Маршрут промывки	Отключаемые объекты	Место установки водоразборных колонок	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	08-00 23.07.24 20-00 24.07.24	От СОВ-1 до УТ-3 700м Ф-100 мм; 690м Ф-133 мм; 2000м Ф-150 мм; 385м Ф-200 мм; 920,5м Ф-250 мм; (левая нитка)	ПР ТЭЦ; АБК АО"Уренгойская ГРЭС"; ПЧ;		
2	08-00 25.07.24 26.07.24 20-00 29.07.24	От УТ-3 до ВНС 1126 м ф-300 мм	НЕТ		
3	08-00 30.07.24 31.07.24 20-00 01.08.24	От СОВ-1 до УТ-3 700м Ф-100 мм; 690м Ф-133 мм; 2980м Ф-150 мм; 385м Ф-200 мм; 920,5м Ф-250 мм; (правая нитка и ул. Дальняя)	Объекты находящиеся на промышленной зоне ОАО "Уренгойская ГРЭС"		
4	08-00 02.08.24 05.08.24 20-00 06.08.24	<u>мкр. Приозёрный</u> от УТ-1 до ЦТП-4, от ЦТП-4 до мкр. Приозёрный д.11, от УТ-8 до мкр. Приозёрный д.17, от УТ-14 до УТ-1 9, от УТ-14 до мкр. Приозёрный д.10, от УТ-3 до УТ-12 160 м Ф до-50 мм, 452 м Ф-50 мм, 494 м Ф-80 мм, 312 м Ф-100мм, 139 м Ф-150мм, 1101 м Ф-200мм	мкр. Приозёрный	ПГ №6,7,8 ПГ №1,2,3,4,5	
5	08-00 07.08.24 08.08.24 20-00 09.08.24	<u>мкр. Надежда</u> От ВНС до поликлиники, от ЦТП-1 до ул.Энергостроителей, от ЦТП-1 до школы, от УТ-22 до конторы «Лимбей», от ЦТП-1 до ул. Зелёная. 26 м Ф-50 мм, 1330 м Ф-100 мм, 358 м Ф-150 мм, 211 м Ф-200 мм, 581 м Ф-250 мм.	мкр. Надежда, ул. Энергостроителей, ул. Зелёная	ПГ №9,10,11,12 ПГ №13,14	

Ответственное лицо за промывку сетей холодного водоснабжения мастер наружных сетей Меджидов А.Р.  
Используемый персонал и техника при промывке: слесаря АВР – 4 человека, УАЗ - 39099, компрессор ПКСД 5,25